

INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH

Branża: Instalacje sanitarne

Data wykonania inwentaryzacji: 26.05.2015r.

Wykonał: mgr inż. Jakub Kasal

Instalacja ciepła technologicznego.

Elementy wykonane:

- rurociągi od włączenia do istniejącej instalacji ciepła technologicznego do części B Poddaszy.

DIR PG Inspektor Nadzoru Instalacji Sanitarnych mgr inż. Jakub Kasal

- próba szczelności z wynikiem pozytywnym.
- rurociągi zostały pomalowane
- rurociągi zostały zaizolowane w pomieszczeniu maszynowni na poziomie 600

Elementy do wykonania:

- instalacja od części „B” poddaszy do central wentylacyjnych
- izolacja rur w klatce schodowej w części A Gmachu Głównego,
- izolacja rur w części „B” i „C” poddaszy
- wykonanie próby szczelności
- pozostałe elementy instalacji wg projektu
- wyregulowanie i uruchomienie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania

Elementy wykonane:

- rurociągi stalowe spawane – od włączenia do istniejącej instalacji w piwnicy, do wejścia na poziomie 500 na teren budowy w części „C”,
- podejścia z rur PEX do 5szt. grzejników w części „B”,

Elementy do wykonania:

- Izolacja na rurociągach.
- montaż pozostałych elementów instalacji wg projektu

Instalacja wodociągowa

Elementy wykonane:

- Wykonane są instalacje hydrantowe od włączenia na poziomie 400, wraz z częściowym rozprowadzeniem na poziomie 500.

Elementy do wykonania:

- montaż pozostałych elementów instalacji wg projektu

Instalacja kanalizacji

Elementy wykonane:

- instalacja kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej instalacji do wejścia na poziom 500
- podejścia z rur PP110 do toalety przy osi D1 w części „B”
- w części „C” wykonane są rurociągi od istniejących pionów (K4i, K2i) do wyjść na dach (bez przejść przez dach)
- rurociągi od pionu K1i do pionu K1, od pionu K1 do K3, pion K3 do wysokości dachu (bez przejścia przez dach)

Elementy do wykonania:

- Poprawić uchwytowanie rur na poziomie 500
- wykonanie wywiewek kanalizacyjnych na dachu, oraz podłączenie do wystawionych pionów kanalizacyjnych
- wyprowadzenie ponad dach rur z pionu K3i
- podejście instalacji do wpustu, oraz montaż wpustu Wp w części „B”

Instalacja wentylacji

Brak wykonanych robót